IBA-Projekt – Vollbrachtstraße 12 - 1. BA

Bund-Länder-Programm Soziale Stadt - Magdeburger Allee

Stand November 2021







Gefördert mit Städtebaufördermitteln durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und mit Mitteln der Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung.



Herausgeber

Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung

Redaktion

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Warsbergstraße 3 99092 Erfurt Tel. 0361 655-3962 Fax.0361 655-6730

Kartenmaterial:

Fotos: Stadtverwaltung Erfurt

Vorhaben: IBA Projekt WIR LABOR, Vollbrachtstraße 12—1.BA Sicherung

Projekt-Nummer: 0157/2020

Bauzeit: September 2020-Januar 2021

Inhalt

1.	Sachstandsbericht	4
2.	Übersichtskarte	5
3.	Verwendungsnachweis	6
4.	Fotodokumentation vor der Sicherung	6
5	Fotodokumentation, während und nach der Sicherung	8

1. Sachstandsbericht

Vorhaben: IBA Projekt WIR LABOR, Vollbrachtstraße 12—1.BA Sicherung

Zuwendungsempfänger: Erfurt

Projektnummer: 0157/2020

Bauzeit: September 2020-Januar 2021

Das Objekt Vollbrachtstraße 12 liegt im nördlichen Teil des Programmgebiet s der Sozialen Stadt Erfurt Magdeburger Allee unweit des Nordbahnhofs. Das Haus befindet sich im städtischen Eigentum und verfügt auf 4 Etagen über ca. 2.000 m² Nutzfläche. Es steht seit vielen Jahren leer. In der Nachbarschaft befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft.

Die Sicherungsarbeiten begannen im September 2020 mit der Beräumung und Entrümpelung des Gebäudes. Anschließend wurde es eingerüstet und die vorhandene schadhafte Dachdeckung entfernt. Danach wurde zum Schutz des Gebäudes die Flachdacheindeckung und die Dachentwässerung erneuert. Dabei wurde die nach geltender EnEV notwendige Dämmung schon eingebaut.

Außerdem erfolgte die Instandsetzung der auskragenden Betondecken über dem obersten Geschoss. Alle Gebäudeöffnungen wurden abschließend verschlossen. Im Januar 2021 konnte dann der 1. BA beendet werden. Die Gesamtkosten betrugen 168 T €. Das Ingenieurbüro Münz begleitete die Arbeiten. Die gesamten Bauleistungen wurden über eine öffentliche Ausschreibung vergeben.

In diesem Jahr erfolgt die Eigentumsübertragung des Gebäudes an den Verein Plattform e.V. Der Verein möchte das Gebäude zu einem Stadtteilzentrum, einem Zentrum für Alle umbauen. Geplant ist dabei keine Sanierung des leerstehenden Gebäudes im herkömmlichen Sinne, sondern ein Umbau, der das Prinzip des zirkulären Bauens fokussiert.

Für das Jahr 2022 wird dann vom Verein ein Lärmschutzgutachten beauftragt . Anschließend findet ein EU-Teilnahmewettbewerb und ein VgV-Verfahren unterstützt von der IBA Thüringen zur Planerauswahl statt. Danach wird im Jahr 2023 der 2. BA durchgeführt, der die grundsätzlich Gewerke für die Funktion des Gebäudes beinhaltet. Im abschließenden 3. BA (voraussichtlich im Jahr 2024 und folgend)werden durch den Gebäudeeigentümer in Eigenleistung die restlichen notwendigen Ausbaugewerke fertiggestellt.

Das Projekt WIR LABOR Erfurt soll so Wege aufzeigen, wie Langzeitarbeitslose, Flüchtlinge, Migranten und Menschen mit Behinderungen, aber auch Vereine, Organisationen, Start ups und Kreative den Freiraum bekommen können, einen brachgefallenen Ort selbstbestimmt mit zu entwickeln und sich gemeinsam nach und nach anzueignen: als Markt, Kantine, Veranstaltungs- und Bildungsraum, Werkstätte und Atelier.

2 Übersichtskarte



Schwarzplan Stadtteil Ilversgehofen, Erfurt, Auszug mit Standort Wir Labor, Flüchtlings-Containerunterkunft, Bahnhof Erfurt Nord und Magdeburger Allee

3. Verwendungsnachweis mit Nachweis der Gesamtkosten

Verwendungsnachweis WIR-LABOR, Vollbrachtstr. 12, 1. BA BewNr.: 6161-6114/19, 5161-3200/19			fuVB vom 13.08.2019 BB vom 30.04.2020 ÄB vom 14.05.2021			61507.94125 / 61507.36125 und IBA-Förderur Vorhabensnr.: 0157/2020 BWZ: 31.12.2021		
	Bearb. Datum	Leistung	Rechnung Nummer	Rechnung Datum	Empfänger	Sachbuch Nr.	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
167.654.00	Datum	Leistang	Nulliller	Datum	Limpidingoi	INI.	EUK	EUK
107.034,00					Ingenieurbüro			
162 945 00	31 03 2020	Objektplanung 1. AR	20-539-014	04 03 2020	Matthias Münz	0.000002.4	4.808.10	
102.045,80	31.03.2020	Objektplanding 1. AK	20-333-014	04.03.2020	Ingenieurbüro	0.000002.4	4.000,10	
162.010.91	26.08.2020	Objektplanung 2. AR	20-539-065	23 07 2020	Matthias Münz	0.000003.3	834,99	
102.010,31	The state of the s	Baustelleneinrichtung und	20-333-003	23.07.2020	Matthas Muliz	0.000003.3	054,33	
138 071 08		Gebäudesicherung 1. AR	82/2020	24.09.2020	Glöckner Bau	0.000004.2	23.039.83	
114.903.68		Dachsanierung 1. AR	2020070		SOW Dach GmbH	0.000004.2	24.067.40	
114.505,00		Baustelleneinrichtung und	2020070	07.10.2020	SOW Dacif Offibit	0.000003.1	24.007,40	
103.557.89		Gebäudesicherung 2. AR	92/2020	19.10.2020	Glöckner Bau	0.000006.0	11.345.79	
103.557.89		Überweisung			STHK	0.000001.9		35.166.0
103.557.89		Überweisung		1	STHK	0.0000012		
86.584,72		Gerüstarbeiten 1. AR	00 2011008	16 11 2020	SIG Gerüstbau GmbH	0.000007.9	16.973,17	
44.688.71		Dachsanierung 2. AR	2020079		SOW Dach GmbH	0.000008.8	41.896.01	
30.103.15		Betonsanierung SR	20202111		GmbH & Co.KG	0.000009.7	14.585,56	
20.808.97		Dachsanierung SR	2020086		SOW Dach GmbH	0.000010.9	9.294,18	
14.011,26	21.12.2020	Gerüstarbeiten SR	00 2012007		SIG Gerüstbau GmbH	0.000011.8	6.797,71	
		Baustelleneinrichtung und		100000000000000000000000000000000000000			V. 11 75 75 75 75	
5.287.65	21.12.2020	Gebäudesicherung SR	127/2020	15.12.2020	Glöckner Bau	0.000012.7	8.723,61	
		Uberweisung			STHK	0.000002.8		38.572,2
5.287,65	21.12.2020	Uberweisung			STHK	0.000002.1		
-0,25	21.01.2021	Objektplanung SR	20-539-087	21.12.2020	Matthias Münz	1.000001.1	5.287,90	
-0,25		Uberweisung		100000000000000000000000000000000000000	STHK	1.000001.5		38.031,0
-0,25	16.08.2021	Uberweisung			SIHK	1.000001.8		
							167.654,25	111.769,

4 Fotodokumentation vor der Sicherung







Fotodokumentation während und nach der Sicherung









5 Fotodokumentation während und nach der Sicherung

















